



6月にA棟・B棟が無事にリニューアル工事を終え、新本館棟と共にすべての診察環境が整いました。その後、外構の整備を行うため、旧本館棟の解体作業が始まりました。まず外壁塗装を高圧水を用いてきれいに剥ぎ取り除去、次に建屋の上部から重機で切り取るように慎重に取り崩しました。地面内の基礎コンクリート部分も小分けにして抜き取り、新たに駐車場として整備できる更地になりました。

40年近く働いた旧本館棟が役目を終えました



総務管理課

「本館棟建て替え事業」の進捗を、担当の総務管理課職員がレポートします。



来院された皆さまから、役目を終えた旧本館棟を惜しまれる声をお聞きする度に病院への愛情を感じましたが、この分別解体された旧本館棟の一部は、丁寧にリサイクル活用され、新たな資材として再び息づいていくものと思っております。

### 正面側の外構工事を進めています


現在は、整備工事を下図のとおり2工程に分けて進めております。外構の第一工程、北側の青色エリアでは、病院構内メイン道路や歩行者通路を通します。合わせて本館棟正面側に車寄せスペース（おなんバスはここに停まります）に庇を取り付け、屋根付きの思いやり駐車スペース、一般駐車場の整備を予定しており、11月末の完成を目指しております。この間、道路から病院構内への通用は健康公園側の出入口のみとなりますのでご注意ください。

次に、12月からの第二工程では、南側の緑色エリアの一般駐車場の整備に移ります。この時期には、先行完成した正面メイン道路の通用が可能となりますが、外構工事全体が完了するまでの間は、引き続き駐車台数が不足しますので、皆さまには大変ご不便をおかけしますがご協力をお願いします。

外構工事 2025/12/1～12/26(第二工程)



外構工事 2025/9/15～11/30(第一工程)



ついに完成

# A棟・B棟のご紹介

今年6月にA棟・B棟の改修工事が終了し、新しくなった院内で診療を開始しています。今回は現在のA棟・B棟の様子をお届けします♪



## 病院入口

現在、駐車場工事の関係で、正面玄関が使用できないため、病院横の臨時入口をご利用いただいております。

臨時入口

総合受付～検査室前の廊下をまっすぐ進むと…



## 授乳室

産婦人科外来向かいに授乳室も設置しました。



## 専門外来



左側にリハビリ室、右側に専門外来があります！

## リハビリ室



## 産婦人科



産婦人科  
外来待合室



診察室

内診室



## 診察室

小児科は診察室のドアや壁紙もかわいいデザインにしています。



## 小児科



待合室にはテレビ、キッズスペースを設置しています。

## 泌尿器科



▲透析患者さんは透析室用の入り口もご利用いただけます。

## 透析室

